

فرم گزارش عملکرد شش ماهه متمم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۹۷ - منتهی به ۳۱/۶/۹۸

دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

منبع تامین اعتبار: ملی

مبالغ: میلیون ریال

ردیف	شماره طبقه بندی طرح	نام طرح	اعتبار ابلاغی		اعتبار تخصیص یافته		دریافتی از خزانه از منابع عمومی	پرداختی ذیحساب	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد تخصیص اعتبار از بودجه عمومی
			منابع عمومی	سایر منابع	منابع عمومی	سایر منابع				
۱	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۰	مطالعه و اجرای آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان	۵۶,۲۵۰	۱,۸۰۰	۲۷۶,۲۵۰	۰	۲۷۶,۲۵۰	۶,۰۲	۴۹۱	
جمع کل			۵۶۲۵۰	۱۸۰۰	۲۷۶۲۵۰	۰	۲۷۶۲۵۰		۴۹۱	

ذیحساب: محمد رضا جاودان

مدیر عامل: علی رشیدی

فرم گزارش عملکرد شش ماهه متمم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۹۷ - منتهی به ۹۸/۶/۳۱
منبع تامین اعتبار: استانی ویژه (ملی استانی شده)

دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

مبالغ: میلیون ریال

ردیف	شماره طبقه بندی طرح	نام طرح	اعتبار مصوب										جمع اعتبار ایلامی از منابع عمومی	اعتبار تخصیص یافته						
			منابع عمومی											سایر منابع	جمع اعتبار تخصیص یافته از منابع عمومی					
			تسهلات برداشت شده	کمک به مناطق زلزله زده	توازن	اسناد تسویه خزانه (نهائی)	ماده ۱۲	ماده ۱۰	توازن	ملی-استانی شده (پوست قانون)	ماده ۱۰	ماده ۱۲			توازن	تسهلات برداشت شده	کمک به مناطق زلزله زده	توازن		
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۲	آبرسانی به شهر کرمان از سد صفا رود	۲۸۷,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۲۲	۷۵۰,۳۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۶۹	۵۴,۳۲۲	۵۴,۳۲۲	۱۰۸,۹۶۹	۵۴,۳۲۲	۵۴,۳۲۲	۱۰۸,۹۶۹	۳۳	۷۲,۰۰۱
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۶۳	ساختمان سد صفا رود	۴۳۸,۸۷۲	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰		۴۳۸,۸۷۲	۶۳۸,۸۷۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۴۵	۴۸۸,۸۷۲	۴۸۸,۸۷۲	۳۷۸,۷۴۵	۴۸۸,۸۷۲	۴۸۸,۸۷۲	۳۷۸,۷۴۵	۷۶,۵	۷۶,۵۲
۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۷	ساختمان سد نساء (آبرسانی به بم و پروات)	۴۸۳,۹۵۷	۵۵,۶۲۵	۶۹,۹۰۱		۱۳۰,۰۰۰		۴۸۳,۹۵۷	۷۳۹,۴۸۳		۳۲,۵۰۰	۳۵,۶۲۵	۳۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۸۲	۵۸۲,۰۸۲	۵۸۲,۰۸۲	۵۸۲,۰۸۲	۵۱,۸۲	۷۸,۷۱
۴	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴	ساختمان سد بافت (آبرسانی به بافت و بزنجان)	۵۰,۰۰۰						۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۷	۱۰۰,۰۰	
۵	۱۳۰۷۰۰۲۱۴۳	ساختمان شبکه جبرفت و رودبار	۲۷,۶۴۲						۲۷,۶۴۲	۳۲,۱۴۲				۳۲,۱۴۲	۳۲,۱۴۲	۳۲,۱۴۲	۳۲,۱۴۲	۳۱,۰۱۷	۴۹	۱۰۰,۰۰
۶	۱۳۰۷۰۰۳۰۶۶	ساختمان سد قدرونی							۱۰۴,۴۸۵	۱۰۴,۴۸۵				۱۰۴,۴۸۵	۱۰۴,۴۸۵	۱۰۴,۴۸۵	۱۰۴,۴۸۵	۹۳,۵	۱۰۰,۰۰	
۷	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۴	تکمیل مطالعات روستاهای زردشت بافت	۲,۲۵۰						۲,۲۵۰	۲,۲۵۰				۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲۲,۰۸	۶,۴	۹۸,۱۳
۸	۱۳۰۷۰۰۶۰۹۷	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی	۲۰,۲۵۰						۲۰,۲۵۰	۲۰,۲۵۰				۲۰,۲۵۰	۲۰,۲۵۰	۲۰,۲۵۰	۲۰,۲۵۰	مستر	۹۰,۳۷	
		تعادل بخشی	۱۵۲,۵۰۰						۱۵۲,۵۰۰	۱۵۲,۵۰۰				۱۵۲,۵۰۰	۱۵۲,۵۰۰	۱۵۲,۵۰۰	۱۵۲,۵۰۰	مستر	۱۰۰,۰۰	
		تغذیه مصنوعی	۵۰,۰۰۰						۳۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰				۳۰,۵۰۰	۳۰,۵۰۰	۳۰,۵۰۰	۳۰,۵۰۰	مستر	۶۱,۰۰	
۹	۱۳۰۷۰۰۶۰۲۳	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی	۱۵,۰۰۰						۱۲,۵۱۲	۱۵,۰۰۰				۱۲,۵۱۲	۱۲,۵۱۲	۱۲,۵۱۲	۱۲,۵۱۲	مستر	۸۳,۴۱	
۱۰	۱۳۰۷۰۰۶۰۵۵	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی	۲۲,۵۰۰						۱۸,۱۵۰	۲۲,۵۰۰				۱۸,۱۵۰	۱۸,۱۵۰	۱۸,۱۵۰	۱۸,۱۵۰	مستر	۸۰,۶۷	
		مطالعات مرمت و بازسازی سدها و شبکه ها	۱,۵۷۵						۲۲۲	۱,۵۷۵				۲۲۲	۲۲۲	۲۲۲	۲۲۲	مستر	۱۴,۱۰	
		مرمت و بازسازی سدها	۱۴,۶۴۷,۵						۱۲,۲۲۸	۱۴,۶۴۷,۵				۱۲,۲۲۸	۱۲,۲۲۸	۱۲,۲۲۸	۱۲,۲۲۸	مستر	۸۳,۴۸	
		مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی	۶,۲۷۷,۵						۵,۷۰۰	۶,۲۷۷,۵				۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	مستر	۹۰,۸۰	
		جمع کل	۱,۷۳۰,۲۰۹	۱۳۰,۶۲۵	۱۳۰,۶۲۵	۱۴۹,۹۰۱	۱۴۹,۹۰۱	۱۲,۸۳۳	۳۳۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۵۵۳	۹۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۱۴۸	۲,۵۵۳,۵۵۳	۲,۰۱۳,۷۷۳	۲,۰۱۳,۷۷۳	۲,۰۱۳,۷۷۳	۲,۰۱۳,۷۷۳	۲,۰۱۳,۷۷۳	۲,۰۱۳,۷۷۳	۲,۰۱۳,۷۷۳

ذی‌حسابان: حمید رضا جاودان

مدیر عامل: علی رشیدی

ردیف	عنوان طرح / پروژه	شهرستان محل اجرا	اعتبار مصوب به تفکیک منبع					تخصیص به تفکیک منبع					درصد تخصیص	پیشرفت فیزیکی			
			استانی	سه درصد نفت و گاز	ماده ۱۷	کمک به مناطق زلزله زده	جمع کل تخصیص پروژه	استانی	سه درصد نفت و گاز	ماده ۱۷	کمک به مناطق زلزله زده	جمع کل تخصیص پروژه					
	طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها (۱۳۰۷۰۰۵۰۲)		۵.۴۷۵	۱۶.۵۹۰	۰	۰	۲۲.۰۶۵	۴.۵۸۱.۶۰	۱۶.۵۹۰.۰۰	۰	۰	۲۱.۱۷۱.۶۰	۱۸.۰۵۳	۱۸.۰۵۳.۰۸	۱۸.۰۵۳.۰۸	۹۶	
۱	مطالعه و اجرای ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شور وهلیل	جیرفت	۲.۰۰۰	۳.۹۴۰	۰	۰	۵.۹۴۰	۱.۶۷۳.۶۰	۳.۹۴۰	۰	۰	۵.۶۱۳.۶۰	۴.۸۷۳.۸۸	۴.۸۷۳.۸۸	۴.۸۷۳.۸۸	۹۵	۸۶.۰
۲	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رفسنجان	رفسنجان	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۱۸.۴۰	۰	۰	۰	۴۱۸.۴۰	۴۱۸.۴۰	۴۱۸.۴۰	۴۱۸.۴۰	۸۴	۵۰
۳	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان عنبرآباد	عنبرآباد	۰	۱.۷۰۰	۰	۰	۱.۷۰۰	۰	۱.۷۰۰	۰	۰	۱.۷۰۰	۱.۳۸۰.۴۰	۱.۳۸۰.۴۰	۱.۳۸۰.۴۰	۱۰۰	۴۰
۴	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان راور	راور	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۳.۶۸	۰	۰	۰	۸۳.۶۸	۸۳.۶۸	۸۳.۶۸	۸۳.۶۸	۸۴	۶۷
۵	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان شهربابک	شهربابک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷
۶	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کهنوج	کهنوج	۰	۳۵۰	۰	۰	۳۵۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۳۵۰	۲۸۴.۲۰	۲۸۴.۲۰	۲۸۴.۲۰	۱۰۰	۸۰
۷	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بافت	بافت	۲۵۰	۸۰۰	۰	۰	۱۰۵۰	۲۰۹.۲۰	۸۰۰	۰	۰	۱۰۰۹.۲۰	۸۵۸.۸۰	۸۵۸.۸۰	۸۵۸.۸۰	۹۶	۴۱
۸	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بردسیر	بردسیر	۳۰۰	۲۰۰	۰	۰	۵۰۰	۲۵۱.۰۴	۲۰۰	۰	۰	۴۵۱.۰۴	۴۱۳.۴۴	۴۱۳.۴۴	۴۱۳.۴۴	۹۰	۴۷
۹	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کرمان	کرمان	۶۰۰	۱.۰۰۰	۰	۰	۱.۶۰۰	۵۰۲.۲۰	۱.۰۰۰	۰	۰	۱.۵۰۲.۲۰	۱.۳۱۴.۶۰	۱.۳۱۴.۶۰	۱.۳۱۴.۶۰	۹۴	۵۶
۱۰	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بم	بم	۱.۴۲۵	۲.۲۰۰	۰	۰	۳.۶۲۵	۱.۱۹۲.۴۴	۲.۲۰۰	۰	۰	۳.۳۹۲.۴۴	۲.۹۷۸.۸۴	۲.۹۷۸.۸۴	۲.۹۷۸.۸۴	۹۴	۶۵
۱۱	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان اتار	اتار	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۲۵۱.۰۴	۰	۰	۰	۲۵۱.۰۴	۲۵۱.۰۴	۲۵۱.۰۴	۲۵۱.۰۴	۸۴	۶۵
۱۲	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان فهرج	فهرج	۰	۱.۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰۰	۸۱۲	۸۱۲	۸۱۲	۱۰۰	۴۶
۱۳	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کوهبنان	کوهبنان	۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰	۳۳۴.۸۰	۳۳۴.۸۰	۳۳۴.۸۰	۱۰۰	۴۶
۱۴	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رنگان	رنگان	۰	۱.۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰۰	۸۱۲	۸۱۲	۸۱۲	۱۰۰	۵۵
۱۵	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان زرنند	زرنند	۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۴۰۶	۴۰۶	۴۰۶	۱۰۰	۵۰
۱۶	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رابر	رابر	۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۴۰۶	۴۰۶	۴۰۶	۱۰۰	۶۵
۱۷	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رودبار جنوب	رودبار جنوب	۰	۲.۰۰۰	۰	۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۰	۰	۲.۰۰۰	۱.۶۲۴	۱.۶۲۴	۱.۶۲۴	۱۰۰	۶۰
۱۸	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان قلعه گنج	قلعه گنج	۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۴۰۶	۴۰۶	۴۰۶	۱۰۰	۴۴
۱۸	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان فازباف	فازباف	۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۴۰۶	۴۰۶	۴۰۶	۱۰۰	۰
	طرح های کوچک تامین آب (۱۳۰۷۰۰۳۰۱)		۵۰۰	۹۶۰	۰	۰	۱.۴۶۰	۴۱۸.۴۰	۹۶۰.۰۰	۰	۰	۱.۳۷۸.۴	۱.۱۹۷.۹	۱.۱۹۷.۹	۱.۱۹۷.۹	۹۴	
۱	مطالعه انتقال آب به ارزوئیه از سد بافت	ارزوئیه	۰	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰	۷۳۰.۸۰	۷۳۰.۸۰	۷۳۰.۸۰	۱۰۰	۸۲
۲	کاتال ساحل راست و چپ آبگشا، بردسیر (پرداخت مطالبات)	بردسیر	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۱۸.۴۰	۰	۰	۰	۴۱۸.۴۰	۴۱۸.۴۰	۴۱۸.۴۰	۴۱۸.۴۰	۸۴	۱۰۰
۳	گندم زردی سفیر (پرداخت مطالبات)		۰	۶۰	۰	۰	۶۰	۰	۶۰	۰	۰	۶۰	۴۸.۷۲	۴۸.۷۲	۴۸.۷۲	۱۰۰	۱۰۰
	بازسازی تاسیسات آبی خسارت دیده از سیل (۱۳۰۷۰۰۶۰۱)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	بازسازی تاسیسات آبی خسارت دیده از سیل استان	سطح استان	۰	۲۳.۱۰۰	۰	۰	۲۳.۱۰۰	۰	۲۳.۱۰۰	۰	۰	۲۳.۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸
۲	بازسازی آب بندها و تاسیسات آبی خسارت دیده از سیل شرق استان	شهرستانهای شرقی استان	۰	۵.۰۰۰	۰	۰	۵.۰۰۰	۱۸.۰۰۰	۱۳.۰۰۰	۰	۰	۱۳.۰۰۰	۹.۷۵۰	۹.۷۵۰	۹.۷۵۰	۷۲	۶۰
	بازسازی و ساماندهی رودخانه های استان (۱۳۰۷۰۰۵۰۳)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	بازسازی و ساماندهی رودخانه ورودی شهر کهنوج	کهنوج	۰	۲.۰۰۰	۰	۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۰	۰	۲.۰۰۰	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	۱۰۰	۲۵
۲	بازسازی و ساماندهی رودخانه سورگاد قلعه گنج	قلعه گنج	۰	۱.۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۱۰۰	۷۰
۳	بازسازی و ساماندهی رودخانه بالادست منطقه بهشت وحدت (بهاباد)	زرنند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰
	جمع کل		۵.۹۷۵	۱۷.۵۵۰	۰	۰	۲۸.۱۰۰	۲۸.۰۰۰	۲۸.۱۰۰	۰	۰	۲۸.۰۰۰	۴۰.۲۵۱	۴۰.۲۵۱	۴۰.۲۵۱	۹۶	

ذیحساب: محمد رضا جاودان

مدیرعامل: علی رشیدی