

فرم گزارش عملکرد سه ماهه سوم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۹۷

دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

منبع تامین اعتبار: ملی

مبالغ: میلیون ریال

ردیف	شماره طبقه بندی طرح	نام طرح	اعتبار ابلاغی		اعتبار تخصیص یافته		دریافتی از خزانه از منابع عمومی	پرداختی ذیحساب	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد تخصیص اعتبار از بودجه عمومی
			منابع عمومی	سایر منابع	منابع عمومی	سایر منابع				
۱	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۰	مطالعه و اجرای آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان	۶۱،۰۸۴	۱،۸۰۰	۹۶،۲۵۰	۰	۰	۰	۶،۰۲	۱۵۸
جمع کل			۶۱،۰۸۴	۱،۸۰۰	۹۶،۲۵۰	۰	۰	۰		۱۵۸

ذیحساب: حمیدرضا جاودان

مدیر عامل: ابراهیم علیزاده

فرم گزارش عملکرد سه ماهه سوم اعتبارات تملک فرم گزارش عملکرد سه ماهه سوم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۹۷

دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

منبع تامین اعتبار: استانی ویژه (ملی استانی شده)

مبالغ: میلیون ریال

ردیف	شماره طبقه بندی طرح	نام طرح	انتخاب مصوب										جمع اعتبار				
			جمع اعتبار ابرازی از منابع عمومی	منابع عمومی					سایر منابع	منابع عمومی							
				ملی-استانی شده (قانون)	ماده ۱۰	ماده ۱۲	کمک به مناطق زلزله زده	تهجدات پردهاخت نشده		سایر منابع	ماده ۱۰	ماده ۱۲		کمک به مناطق زلزله زده	تهجدات پردهاخت نشده		
۱	۱۳۰۷۰۰۳۰۵۲	آبرسانی به شهر کرمان از سد صفا رود	۲۸۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۰۰
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۶۳	ساختمان سد صفا رود	۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۷	ساختمان سد نساه (آبرسانی به بم و پروات)	۲۲۵,۰۰۰	۵۵,۶۲۵	۶۹,۹۰۱	۶۹,۹۰۱	۶۹,۹۰۱	۶۹,۹۰۱	۶۹,۹۰۱	۶۹,۹۰۱	۶۹,۹۰۱	۶۹,۹۰۱	۶۹,۹۰۱	۶۹,۹۰۱	۶۹,۹۰۱	۶۹,۹۰۱	۶۹,۹۰۱
۴	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴	ساختمان سد بافت (آبرسانی به بافت و بزنجان)	۳۷,۵۰۰														
۵	۱۳۰۷۰۰۲۱۴۳	ساختمان شبکه جیرفت و رودبار	۳,۷۵۰														
۶	۱۳۰۷۰۰۳۰۶۶	ساختمان سد قدرونی															
۷	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۴	تکمیل مطالعات روستاهای زردشت بافت	۲,۲۵۰														
۸	۱۳۰۷۰۰۶۰۹۷	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی	۲۰۲,۵۰۰														
۹	۱۳۰۷۰۰۶۰۲۳	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی	۱۵,۰۰۰														
۱۰	۱۳۰۷۰۰۶۰۵۵	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی	۲۲,۵۰۰														
		مطالعات مرمت و بازسازی سد ها و شبکه ها	۱,۵۷۵														
		مرمت و بازسازی سد ها	۱۴,۶۴۷,۵														
		مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی	۶,۲۷۷,۵														
		جمع کل	۷۸۶,۰۰۰	۱۳۰,۶۲۵	۱۴۴,۹۰۱	۴,۵۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۰۲۶	۹۴۵,۹۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۲۰,۰۵۶	۴۹۵,۷۶۹	۱۳۰,۰۱۱	۱,۰۹۸,۱۸۸	۱,۰۹۸,۱۸۸

ذی حساب: حمید رضا جاودان

مدیر عامل: ابراهیم عزیز اده

ردیف	عنوان طرح / پروژه	شهرستان محل اجرا	اعتبار مصوب به تفکیک منبع					تخصیص به تفکیک منبع					درصد تخصیص	پیشرفت فیزیکی
			استانی	سه درصد نفت و گاز	ماده ۱۲	کمک به مناطق زلزله زده	جمع اعتبار مصوب	استانی	سه درصد نفت و گاز	ماده ۱۲	کمک به مناطق زلزله زده	جمع کل تخصیص پروژه		
	طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها		۵.۴۷۵	۱۶.۵۹۰	-	-	۲۲.۰۶۵	۴.۵۸۱.۶۰	۱۳.۴۷۱.۴۸	-	۱۸.۰۵۳.۰۸	۱۸.۰۵۳.۰۸	۴.۲۲۵	۸۲
۱	مطالعه و اجرای ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شور وهلیل	جیرفت	۲.۰۰۰	۳.۹۴۰	-	-	۵.۹۴۰	۱.۶۳۳.۶۰	۳.۱۹۹.۲۸	-	۴.۸۷۲.۸۸	۴.۸۷۲.۸۸	۸۲	۸۵.۵
۲	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رفسنجان	رفسنجان	۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۴۱۸.۴۰	-	۴۱۸.۴۰	۴۱۸.۴۰	۸۴	۲۴	
۳	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان عنبرآباد	عنبرآباد	-	۱.۷۰۰	-	-	۱.۷۰۰	-	۱.۳۸۰.۴۰	-	۱.۳۸۰.۴۰	۸۱	۱۴	
۴	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان زاور	زاور	۱۰۰	-	-	-	۱۰۰	۸۳.۶۸	-	۸۳.۶۸	۸۳.۶۸	۸۴	۴۲	
۵	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان شهرابک	شهرابک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴	
۶	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کهنوج	کهنوج	-	۳۵۰	-	-	۳۵۰	-	۲۸۴.۲۰	-	۲۸۴.۲۰	۲۸۴	۵۴	
۷	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان یافت	یافت	۲۵۰	۸۰۰	-	-	۱.۰۵۰	۳۰۹.۲۰	۶۴۹.۶۰	-	۸۵۸.۸۰	۸۵۸.۸۰	۸۲	۱۵
۸	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بردسیر	بردسیر	۳۰۰	۲۰۰	-	-	۵۰۰	۲۵۱.۰۴	۱۶۲.۴۰	-	۴۱۳.۴۴	۴۱۳.۴۴	۸۳	۲۰
۹	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کرمان	کرمان	۶۰۰	۱.۰۰۰	-	-	۱.۶۰۰	۵۰۲.۲۰	۸۱۲.۴۰	-	۱.۳۱۴.۶۰	۱.۳۱۴.۶۰	۸۲	۳۱
۱۰	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بم	بم	۱.۴۲۵	۲.۳۰۰	-	-	۳.۷۲۵	۱.۱۹۲.۴۴	۱.۷۸۶.۴۰	-	۲.۹۷۸.۸۴	۲.۹۷۸.۸۴	۸۲	۴۰
۱۱	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان انار	انار	۳۰۰	-	-	-	۳۰۰	۲۵۱.۰۴	-	۲۵۱.۰۴	۲۵۱.۰۴	۸۴	۳۹	
۱۲	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان فهرج	فهرج	-	۱.۰۰۰	-	-	۱.۰۰۰	۸۱۲	-	۸۱۲	۸۱۲	۸۱	۱۹	
۱۳	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کوهپایان	کوهپایان	-	۴۰۰	-	-	۴۰۰	۳۲۴.۸۰	-	۳۲۴.۸۰	۳۲۴.۸۰	۸۱	۱۹	
۱۴	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رنگان	رنگان	-	۱.۰۰۰	-	-	۱.۰۰۰	۸۱۲	-	۸۱۲	۸۱۲	۸۱	۲۹	
۱۵	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان زرنند	زرنند	-	۵۰۰	-	-	۵۰۰	۴۰۶	-	۴۰۶	۴۰۶	۸۱	۲۴	
۱۶	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رابر	رابر	-	۵۰۰	-	-	۵۰۰	۴۰۶	-	۴۰۶	۴۰۶	۸۱	۳۹	
۱۷	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رودبار جنوب	رودبار جنوب	-	۲.۰۰۰	-	-	۲.۰۰۰	۱.۶۲۴	-	۱.۶۲۴	۱.۶۲۴	۸۱	۴۴	
۱۸	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان قلعه گنج	قلعه گنج	-	۵۰۰	-	-	۵۰۰	۴۰۶	-	۴۰۶	۴۰۶	۸۱	۳۴	
۱۸	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان فاریاب	فاریاب	-	۵۰۰	-	-	۵۰۰	۴۰۶	-	۴۰۶	۴۰۶	۸۱	-	
	طرح های کوچک تامین آب		۵۰۰	۹۶۰	-	-	۱.۴۶۰	۴۱۸.۴۰	۷۷۹.۵۲	-	۱.۱۹۷.۹	۱.۱۹۷.۹	-	۸۲
۱	مطالعه انتقال آب به ارزوئیه از سد یافت	ارزوئیه	-	۹۰۰	-	-	۹۰۰	۷۳۰.۸۰	-	۷۳۰.۸۰	۷۳۰.۸۰	۸۱	۸۱.۹	
۲	کاتال ساحل راست و چپ آبخش بردسیر (پرداخت مطالعات)	بردسیر	۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۴۱۸.۴۰	-	۴۱۸.۴۰	۴۱۸.۴۰	۸۴	۸۴	
۳	گندم دزدی سفدر (پرداخت مطالعات)		-	۶۰	-	-	۶۰	۴۸.۷۲	-	۴۸.۷۲	۴۸.۷۲	۸۱	۸۱	
	بازسازی تاسیسات آبی خسارت دیده از سیل		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱
۱	بازسازی تاسیسات آبی خسارت دیده از سیل استان	سطح استان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳
۲	بازسازی آب بندها و تاسیسات آبی خسارت دیده از سیل شرق استان	شهرستانهای شرقی استان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶
	بازسازی و ساماندهی رودخانه های استان		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱	بازسازی و ساماندهی رودخانه ورودی شهر کهنوج	کهنوج	-	۲.۰۰۰	-	-	۲.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۲	بازسازی و ساماندهی رودخانه سورگه قلعه گنج	قلعه گنج	-	۱.۰۰۰	-	-	۱.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۳	بازسازی و ساماندهی رودخانه بالادست منطقه بهشت وحدت (پهآباد)	زرنند	-	۴.۰۰۰	-	-	۴.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
	جمع کل		۵.۹۷۵	۱۷.۵۵۰	-	-	۲۸.۰۰۰	۲۸.۰۰۰	۲۸.۰۰۰	-	۱۰.۵۰۰	۲۹.۷۵۱	۴.۲۲۵	-

ذی‌حساب: سعید رضا جاودان

مدیر عامل: ایراهیم عزیزاده