

فرم گزارش عملکرد شش ماهه متمم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۹۶ - منتهی به ۹۷/۶/۳۱

مبالغ: میلیون ریال		منبع تامین اعتبار: ملی				دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان		
ردیف	شماره طبقه بندی طرح	نام طرح	اعتبار ابلاغی از منابع عمومی	تخصیص	دریافتی از خزانه	پرداختی ذیحساب	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد تخصیص اعتبار
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۲	آبرسانی به شهر کرمان از سد صفا رود	۳۰۱،۹۲۰	۳۲۱،۴۸۰	۳۲۱،۴۸۰	۳۲۱،۴۸۰	۴۰	۱۰۶
۲	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۰	مطالعه و اجرای آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان	۹۴،۳۵۰	۸۰،۰۰۰	۸۰،۰۰۰	۸۰،۰۰۰	۶	۸۵
		جمع کل	۳۹۶۲۷۰	۴۰۱۴۸۰	۴۰۱۴۸۰	۴۰۱۴۸۰		۱۰۱

ذیحساب: حمیدرضا جاودان



مدیر عامل: ابراهیم علیزاده



فرم گزارش عملکرد شش ماهه متمم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۹۶ - منتهی به ۹۷/۶/۳۱

دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

منبع تامین اعتبار: استانی ویژه (ملی استانی شده)

مبالغ: میلیون ریال

ردیف	شماره طبقه بندی طرح	نام طرح	انتخاب ابلاغی از منابع عمومی										جمع اعتبار ابلاغی	جمع اعتبار ابلاغی	درصد تخصیص اعتبار از بودجه عمومی
			تخصیص از منابع عمومی					تخصیص از منابع داخلی							
			ملی-استانی (شده/پوست فلون)	ماده ۱۰	ماده ۱۲	ماده ۱۸۰	اوراق تسویه خزانه	ارزانه شخصها	ملی-استانی شده	ماده ۱۰	ماده ۱۲	ماده ۱۸۰			
۱	۱۳۰۷۰۰۳۰۶۳	ساختمان سد صفارود	۱۴۱۵۲۵									۱۳۲۸۰	۱۳۳۵۲۰	۱۵۴۸۰۵	۱۶۴,۹۵
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۷	ساختمان سد نساء (آبرسانی به بیم و بروات)	۶۹۸,۱۹۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰							۱۷۸	۴۰۰,۴۶۴	۸۸۶,۱۹۱	۴۸,۰۴
۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴	ساختمان سد بافت (آبرسانی به بافت و بزنجان)	۹۴,۳۵۰									۲۰,۲۶۱	۶۱۱۳۹	۱۴۹۴۲۹	۵۴,۴۷
۴	۱۳۰۷۰۰۲۱۴۳	ساختمان شبکه جیرفت و رودبار	۴۲,۴۵۸									۷۲۲	۳۶,۲۳۵	۴۲,۴۵۸	۸۷,۰۴
		ساختمان شبکه جیرفت	۴۱,۰۰۰									۷۲۲	۳۶,۲۳۵	۴۱,۷۲۲	۸۸,۵۸
		ساختمان شبکه رودبار	۱,۴۵۸											۱,۴۵۸	۰
۵	۱۳۰۷۰۰۳۰۶۶	ساختمان سد قدرونی	۱۰۰,۰۰۰										۹۸,۴۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۸
۶	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۴	تکمیل مطالعات روستاهای زردشت بافت	۹,۴۳۵										۳,۴۲۶	۹,۴۳۵	۳۶,۳۱
۷	۱۳۰۷۰۰۶۰۹۷	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی	۳۴۲,۴۹۱										۱۷۵,۳۳۲	۳۴۲,۴۹۱	۵۱,۱۹
		تغذیه مصنوعی	۴۰,۰۰۰										۲۸,۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۰,۲۵
		تعادل بخشی	۳۰۲,۴۹۱										۱۴۷,۲۳۲	۳۰۲,۴۹۱	۴۸,۶۷
۸	۱۳۰۷۰۰۶۰۲۳	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی	۳۳۰,۲۳										۷,۹۶۵	۳۳۰,۲۳	۲۴,۱۲
۹	۱۳۰۷۰۰۶۰۵۵	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی	۴۷,۱۷۵										۱۷,۰۰۰	۶۲,۱۷۵	۴۶,۷۲
		مطالعات مرمت و بازسازی سد ها و شبکه ها	۳۳,۰۳										۳۳,۰۳	۳۳,۰۳	۱۰۰,۰۰
		مرمت و بازسازی سد ها	۳۱,۱۴۹										۷,۸۲۳	۴۱,۱۴۹	۴۰,۱۵
		مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی	۱۲,۷۲۳										۴,۶۹۳	۱۸,۷۲۳	۵۱,۷۷
		جمع کل	۱,۵۰۸,۶۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۲	۱۴,۱۸۰	۴۱,۹۰۰	۱,۷۸۱,۷۹۹	۹۰,۳,۵۳۷	۱۹,۳۷۵	۵,۷۲۵	۱۴,۱۸۰	۳۲,۷۷۷	۱,۸۰۵,۵۴

ذی‌حساب: حمید رضا جاویدان

مدیر عامل: ابراهیم عزیز اده

ردیف	عنوان طرح / پروژه	شهرستان محل اجرا	اعتبار مصوب به تفکیک منبع					تخصیص به تفکیک منبع					دریافتی از خزانه	پرداختی ذیحساب	درصد تخصیص	بیشرفت فیزیکی			
			استانی	سه درصد نفت و گاز	ماده ۱۲	اسناد تسویه خزانه	جمع کل تخصیص پروژه	استانی	سه درصد نفت و گاز	ماده ۱۲	اسناد تسویه خزانه	جمع کل تخصیص پروژه							
طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها																			
۱	مطالعه و اجرای ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شور وهلیل	جیرفت	۰	۵۰۰۰	۱۱,۱۷۹	۱۶,۱۷۹	۰	۴,۵۰۰	۱۳,۱۲۲	۵,۲۰۴,۸۰	۲۷,۷۹۵	۱۱,۱۷۹	۱۴,۵۸۰	۱۲,۰۳۶	۲۲,۲۱۶	۲۲,۲۱۶	۱۳,۱۷۹	۸۵	
۲	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رفسنجان	رفسنجان	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	
۳	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان عنبرآباد	عنبرآباد	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	
۴	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان راور	راور	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۴	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۴	۱۲۹,۹۴	۰	۲۸	
۵	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان شهرابک	شهرابک	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۰	۲۱۶,۴۰	۰	۴۰	
۶	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کهنوج	کهنوج	۲۶۸	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۸۰	۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۸۰	۲۱۵,۸۰	۰	۵۰	
۷	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بافت	بافت	۳۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۵۰	۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۵۰	۵۳۷,۵۰	۰	۱۰	
۸	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بردسیر	بردسیر	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۹۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۹۰	۳۴۵,۹۰	۰	۱۵	
۹	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کرمان	کرمان	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۷	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۷	۱,۲۹۷	۰	۲۵	
۱۰	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بم	بم	۱,۹۵۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۳,۱۰	۳,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۳	۱,۶۴۳	۰	۳۵	
۱۱	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان انار	انار	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۱۶	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۱۶	۳۸۹,۱۶	۰	۳۵	
۱۲	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان فهرج	فهرج	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	
۱۳	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کوهبنان	کوهبنان	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۱۵	
۱۴	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رنگان	رنگان	۰	۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۲	۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲	۳۹۲	۰	۲۵	
۱۵	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان زرنند	زرنند	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۲۰	
۱۶	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رابر	رابر	۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۵	۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۳۴۰	۰	۳۵	
۱۷	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رودبار جنوب	رودبار جنوب	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۴۰	
۱۸	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان قلعه گنج	قلعه گنج	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۳۰	
طرح های کوچک تامین آب																			
۱	مطالعه انتقال آب به ارزوئیه از سد بافت	ارزوئیه	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۴۰	۴۲۲,۴۰	۰	۸۰	
بازسازی تاسیسات آبی خسارت دیده از سیل																			
۱	بازسازی تاسیسات آبی خسارت دیده از سیل استان	سطح استان	۰	۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	
۲	بازسازی آب بندها و تاسیسات آبی خسارت دیده از سیل شرق استان	شهرستانهای شرقی استان	۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۱,۴۹۰	۰	۵	
جمع کل																			
			۱۳,۰۳۶	۱۴,۵۸۰	۳۶,۵۰۰	۱۱,۱۷۹	۷۵,۲۹۵	۵,۶۳۷,۲۰	۲۷,۷۹۵	۱۱,۱۷۹	۳۶,۵۰۰	۱۴,۵۸۰	۱۳,۰۳۶	۳۱,۰۱۶	۳۱,۰۱۶	۳۸,۳۰۶	۱۱,۱۷۹	۸,۳۶۸	۱۳,۱۲۲

ذیحساب: حمید رضا جاودان

مدیر عامل: ابراهیم عنبرآبادی