

فرم گزارش عملکرد عملکرد دهم ماهه متمم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۹۸

دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

منبع تامین اعتبار: ملی

مبالغ: میلیون ریال

ردیف	شماره طبقه بندی طرح	نام طرح	اعتبار ابلاغی		اعتبار تخصیص یافته		دریافتی از خزانه از منابع عمومی	پرداختی ذی حساب	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد تخصیص اعتبار از بودجه عمومی
			منابع عمومی	سایر منابع	منابع عمومی	سایر منابع				
۱	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۰	مطالعه و اجرای آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان	۱۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲	۰
		جمع کل	۱۷۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		

مدیر عامل: علی رشیدی

ذی حساب: حمید رضا جاودان



فرم گزارش عملکردش ماهه متمم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۹۸  
منبع تامین اعتبار: استانی ویژه (ملی استانی شده)

مبالغ: میلیون ریال

ردیف	شماره طبقه بندی طرح	نام طرح	اعتبار مبوب										جمع اعتبار ابلاغی از منابع عمومی	جمع اعتبار ابلاغی از منابع عمومی	اعتبار تخصیص یافته					جمع اعتبار تخصیص یافته از منابع عمومی	دریافتی از خزانه از منابع عمومی	دریافتی از سایر منابع	پرداختی ذی حساب از منابع عمومی	درصد اعتبار از بودجه عمومی	درصد پیشرفت فیزیکی		
			منابع عمومی					سایر منابع	اعتبار تخصیص یافته																		
			ملی-استانی شده (پوست قفلون)	ماده ۱۰	تهجدات پرداخت شده	نشان آبی	سایر منابع		ملی-استانی شده	نوازن	ماده ۱۰	تقدی			تهجدات پرداخت شده	نشان آبی											
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۲	آبرسانی به شهر کرمان از سد صفارود	۲۶۱,۰۰۰		۲۹۳,۵۰۰						۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۵۴,۵۰۰	۲۰,۷۴۰	۲۲۸,۷۷۰	۲۲۸,۷۷۰	۲۲۸,۷۷۰	۲۰,۷۴۰	۲۲۸,۷۷۰	۲۲۸,۷۷۰	۲۰,۷۴۰	۲۲۸,۷۷۰	۲۲۸,۷۷۰	۴۳,۸	۲۰,۷۴۰	۴۳,۸	۳۴,۹۵
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۶۳	ساختن سد صفارود	۲۶۹,۷۰۰		۱۵۰,۰۰۰							۱,۱۶۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۰۰	۷۳۷,۳۶۴	۱۳۶,۵۰۴	۱۳۶,۵۰۴	۱۳۶,۵۰۴	۷۳۷,۳۶۴	۱۳۶,۵۰۴	۷۳۷,۳۶۴	۱۳۶,۵۰۴	۷۳۷,۳۶۴	۸۸	۷۳۷,۳۶۴	۸۸	۳۲,۵۲	
۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۷	ساختن سد نساء (آبرسانی به بیم و پروات)	۴۰۶,۹۹۹		۲۳۰,۰۰۰							۵۰,۰۰۰	۷۸۶,۹۹۹	۲۳۰,۰۰۰	۷۸۶,۹۹۹	۷۸۶,۹۹۹	۷۸۶,۹۹۹	۰	۷۸۶,۹۹۹	۷۸۶,۹۹۹	۰	۷۸۶,۹۹۹	۷۸۶,۹۹۹	۰	۶۱,۰۹	۰	۱۰۰,۰۰
۴	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴	ساختن سد بافت (آبرسانی به بافت و برنجان)	۱۶۳,۱۲۷		۸۰,۰۰۰								۲۴۳,۱۲۷	۱۳,۷۷۱	۱۷۶,۸۹۸	۱۷۶,۸۹۸	۱۷۶,۸۹۸	۰	۱۷۶,۸۹۸	۱۷۶,۸۹۸	۰	۱۷۶,۸۹۸	۱۷۶,۸۹۸	۰	۹۸	۰	۷۲,۷۶
۵	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۳	ساختن شبکه حیرت و رودبار	۴۴,۳۰۵		۰								۴۱,۸۶۹	۰	۴۴,۳۰۵	۴۴,۳۰۵	۴۴,۳۰۵	۰	۴۴,۳۰۵	۴۴,۳۰۵	۰	۴۴,۳۰۵	۴۴,۳۰۵	۰	۵۵,۰	۰	۱۰۰,۰۰
		ساختن شبکه حیرت	۴۴,۳۰۵		۰								۴۱,۸۶۹	۰	۴۴,۳۰۵	۴۴,۳۰۵	۴۴,۳۰۵	۰	۴۴,۳۰۵	۴۴,۳۰۵	۰	۴۴,۳۰۵	۴۴,۳۰۵	۰	۵۵,۰	۰	۱۰۰,۰۰
۶	۱۳۰۷۰۰۳۰۶۶	ساختن سد قدرونی	۰	۱۳۰,۷۱۶									۱۳۰,۷۱۶	۰	۶۵,۳۵۸	۶۵,۳۵۸	۶۵,۳۵۸	۰	۶۵,۳۵۸	۶۵,۳۵۸	۰	۶۵,۳۵۸	۶۵,۳۵۸	۰	۹۶,۲۴	۰	۵۰
۷	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۴	تکمیل مطالعات روستاهای زردشت بافت	۲,۶۱۰										۲,۶۱۰	۰	۸۱۲	۸۱۲	۸۱۲	۰	۸۱۲	۸۱۲	۰	۸۱۲	۸۱۲	۰	۶,۴	۰	۳۱,۱۱
۸	۱۳۰۷۰۰۶۰۹۷	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی	۱۷۴,۰۰۰		۰							۹۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۷۳,۱۰۰	۱۱۸,۶۱۳	۱۱۸,۶۱۳	۱۱۸,۶۱۳	۰	۱۱۸,۶۱۳	۱۱۸,۶۱۳	۰	۱۱۸,۶۱۳	۱۱۸,۶۱۳	۰	مستمر	۰	۵۲,۹۵
		تعادل بخشی	۱۳۶,۵۹۰		۰								۱۳۶,۵۹۰	۲۰,۳۵۸	۵۳,۰۲۴	۵۳,۰۲۴	۵۳,۰۲۴	۰	۵۳,۰۲۴	۵۳,۰۲۴	۰	۵۳,۰۲۴	۵۳,۰۲۴	۰	مستمر	۰	۳۸,۸۲
		تغذیه مصنوعی	۳۷,۴۱۰		۵۰,۰۰۰								۸۷,۴۱۰	۵۲,۷۴۲	۶۵,۵۸۹	۶۵,۵۸۹	۶۵,۵۸۹	۰	۶۵,۵۸۹	۶۵,۵۸۹	۰	۶۵,۵۸۹	۶۵,۵۸۹	۰	مستمر	۰	۷۵,۰۴
۹	۱۳۰۷۰۰۶۰۲۳	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی	۱۳۰,۰۵۰										۱۳۰,۰۵۰	۰	۸۱۲	۸۱۲	۸۱۲	۰	۸۱۲	۸۱۲	۰	۸۱۲	۸۱۲	۰	مستمر	۰	۶,۲۲
۱۰	۱۳۰۷۰۰۶۰۵۵	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی	۱۷,۴۰۰		۰								۳۷,۴۰۰	۷,۰۰۰	۱۳,۴۴۳	۱۳,۴۴۳	۱۳,۴۴۳	۰	۱۳,۴۴۳	۱۳,۴۴۳	۰	۱۳,۴۴۳	۱۳,۴۴۳	۰	مستمر	۰	۲۸,۳۶
		مطالعات مرمت و بازسازی سد ها و شبکه ها	۱,۸۱۸										۱,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مستمر	۰	۰,۰۰
		مرمت و بازسازی سد ها	۱۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰								۲۵,۰۰۰	۲,۴۱۰	۲۴۱۰	۲۴۱۰	۲۴۱۰	۰	۲۴۱۰	۲۴۱۰	۰	۲۴۱۰	۲۴۱۰	۰	مستمر	۰	۹,۶۴
		مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی	۵,۵۸۲		۱۰,۰۰۰								۲۰,۵۸۲	۷,۰۰۰	۱۱,۰۳۳	۱۱,۰۳۳	۱۱,۰۳۳	۰	۱۱,۰۳۳	۱۱,۰۳۳	۰	۱۱,۰۳۳	۱۱,۰۳۳	۰	مستمر	۰	۵۳,۶۱
جمع کل			۱,۳۵۲,۱۹۱	۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۶	۷۷۳,۵۰۰	۱۳۰,۷۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۴۰۷	۹۸۹,۵۱۰	۱,۵۷۲,۵۱۴	۱,۵۷۲,۵۱۴	۱,۵۷۲,۵۱۴	۷۵۸,۱۰۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۸,۱۰۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۸,۱۰۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۸,۱۰۴	۱,۳۵۲,۱۹۱	۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۶



مدیر عامل: علی رشیدی

فرم گزارش عملکردش ماهه منتم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۹۸

منبع تامین اعتبار: استانی، سه درصد نفت و گاز

دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

ارقام میلیون ریال

ردیف	عنوان طرح / پروژه	شهرستان محل اجرا	اعتبار مصوب به تفکیک منبع			تخصیص به تفکیک منبع			دریافتی از خزانه	پرداختی ذیحساب	درصد تخصیص	پیشرفت فیزیکی
			استانی	سه درصد نفت و گاز	جمع اعتبار مصوب	استانی	سه درصد نفت و گاز	جمع کل تخصیص پروژه				
الف	اجرای ساماندهی رودخانه ها (۱۳۰۷۰۰۵۲۰۵)		۵۵۰۰	۶۷۲	۶.۱۷۲	۲.۷۵۱	۱۳۳	۲.۸۸۴	۲.۸۸۴	۴۷	۱۲	
۱	اجرای ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شور و هلیل	چیرفت	۵۵۰۰	۶۷۲	۶.۱۷۲	۲.۷۵۱	۱۳۳	۲.۸۸۴	۲.۸۸۴	۴۷	۱۲	
ب	مطالعه ساماندهی حریم و بستر رودخانه ها (۱۳۰۷۰۰۵۱۰۴)		۹۵۷۰	۱۵.۹۵۰	۲۵.۵۲۰	۴.۷۸۵	۳.۱۵۸	۷.۹۴۳	۷.۹۴۳	۳۱		
۱	مطالعه و اجرای ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شور وهلیل	چیرفت	۰	۲.۰۰۰	۲.۰۰۰		۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۲۰	۸۷	
۲	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رفسنجان	رفسنجان	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۵۰	۸۷	
۳	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان عنبرآباد	عنبرآباد	۱.۴۰۰	۱.۴۰۰	۱.۴۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۵۰	۵۴	
۴	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان راور	راور	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۵۰	۷۰	
۵	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان شهرابک	شهرابک	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰	۴۸	
۶	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کهنوج	کهنوج	۱.۸۰۰	۱.۸۰۰	۱.۸۰۰	۳۵۶.۴۰	۳۵۶.۴۰	۳۵۶.۴۰	۳۵۶.۴۰	۲۰	۸۱	
۷	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بافت	بافت	۲۰۰	۱.۸۰۰	۲.۰۰۰	۱۰۰	۳۵۶.۴۰	۴۵۶.۴۰	۴۵۶.۴۰	۲۳	۲۳	
۸	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بردسیر	بردسیر	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۵۰	۵۱	
۹	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کرمان	کرمان	۱.۵۰۰	۱.۰۰۰	۲.۵۰۰	۷۵۰	۹۴۸	۹۴۸	۹۴۸	۳۸	۶۰	
۱۰	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بم	بم	۱.۸۰۰	۱.۸۰۰	۱.۸۰۰	۳۵۶.۴۰	۳۵۶.۴۰	۳۵۶.۴۰	۳۵۶.۴۰	۲۰	۶۹	
۱۱	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان انار	انار	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰	۶۹	
۱۲	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان فهرج	فهرج	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۸	۲۰	۴۹	
۱۳	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کوهبنان	کوهبنان	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۷۹.۲۰	۷۹.۲۰	۷۹.۲۰	۷۹.۲۰	۲۰	۴۹	
۱۴	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان ریگان	ریگان	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹	۲۰	۵۹	
۱۵	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان زرنند	زرنند	۱.۵۵۰	۲۵۰	۱.۸۰۰	۷۷۵	۴۹.۵۰	۸۲۴.۵۰	۸۲۴.۵۰	۴۶	۵۴	
۱۶	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رابر	رابر	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۱۸.۷۰	۱۱۸.۷۰	۱۱۸.۷۰	۱۱۸.۷۰	۲۰	۶۸	
۱۷	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رودبار جنوب	رودبار جنوب	۲.۰۰۰	۲.۰۰۰	۲.۰۰۰	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۲۰	۶۳	
۱۸	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان قلعه گنج	قلعه گنج	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷	۲۰	۴۸	
۱۹	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان فاریاب	فاریاب	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۱۵۸.۴۰	۱۵۸.۴۰	۱۵۸.۴۰	۱۵۸.۴۰	۲۰	۵	
۲۰	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان منوجان	منوجان	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۰	
۲۱	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان ارزونیه	ارزونیه	۵۰۰	۵۰۰	۱.۰۰۰	۲۵۰	۲۴۹	۲۴۹	۲۴۹	۳۵	۱۵	
۲۲	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان سیرجان	سیرجان	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۵۰	۴	
ج	طرح های کوچک تامین آب (۱۳۰۷۰۰۳۲۱۰)		۳.۷۷۳	۰	۳.۷۷۳	۱.۸۸۶.۰	۰.۰۰	۱.۸۸۶.۰	۱.۸۸۶.۰	۵۰		
۱	مطالعه انتقال آب به ارزونیه از سد بافت	ارزونیه	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۵۰	۹۴.۴	
۲	مطالعه تامین آب زرنند	زرنند	۱.۸۷۳	۰	۱.۸۷۳	۹۳۶.۰	۰	۹۳۶.۰	۹۳۶.۰	۵۰	۵	
۳	مطالعه تامین آب شهرابک	شهرابک	۱.۴۰۰	۰	۱.۴۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰	۷۰۰	۵۰	۲	
	جمع کل		۱۸.۸۴۳	۱۶.۶۲۲	۳۵.۴۶۵	۹.۴۲۲	۳۲۹۱	۲.۷۱۳	۲.۷۱۳	۳۶		



مدیرعامل: علی رشیدی